

Soort overleg : Nutsoverleg

Verslagnr. : 1

Project : Nieuwstadt fase 5 en Susteren fase 1

Projectnummer : 23.077

Datum, tijd en plaats : 30 oktober 2024, 14.00 uur, gemeentehuis Echt-Susteren
31 oktober 2024, 09.00 uur, gemeentehuis Echt-Susteren

Aanwezigen :

naam:	namens:	
Dhr. H. Bemelmans	Enexis	HB
Dhr. R. Schumans	WML	RS
Dhr. J. Housmans	Circet, namens Ziggo	JH
Dhr. D. Anthonij	KPN	DA
Dhr. S. Verwijlen	gemeente Echt-Susteren	SV
Dhr. R. Haenraets	Plangroep Heggen B.V.	RH

Afwezigen :

ACTIE

0. Opening en mededelingen

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.

1. Enexis

- De kolken t.p.v. de bestaande parkeerstrook in Nieuwstadt staan precies op de kabels en leidingenstrook. De laagspanningskabel zou eventueel nog wel wat opgeschoven kunnen worden, maar bij de gasleiding kan dit absoluut niet; RH
- Put R.32, R.34 en D.37 dienen iets opgeschoven te worden; RH
- De nieuwe boom t.p.v. Reinoud van Gelderstraat huisnr. 36A iets opschuiven; RH
- In de Reinoud van Gelderstraat aan de even zijde ligt wit PVC. Deze mag voor een kruising met het riool of een huisaansluiting tot max. 1,50 m lang vrijgegraven worden, maar niet over meer lengte. Dit ook duidelijk in het bestek voor de aannemer zetten;
- Put D.47 is een aandachtspunt tijdens de uitvoering. Hier staat op tekening een laagspanningskabel dwars doorheen, maar hier staat nu ook al een bestaande put;
- Enexis laat nog weten of er saneringswerkzaamheden binnen het plangebied zijn. HB

2. WML

- Een aantal wegoversteken van WML bestaan uit AC leidingen. Deze zullen vooraf verstaald moeten worden; WML maakt hier een offerte voor; RS
- WML heeft saneringswerkzaamheden in de Molenveldweg, tussen de Abdijlaan en In de Mehre. De hoofdleiding komt hierbij alleen nog aan de zuidzijde van de straat te liggen en alle huisaansluitingen in de noordzijde dienen dus naar de overkant van de weg te worden gehaald. WML probeert deze werkzaamheden met andere saneringswerkzaamheden in Susteren mee te laten lopen; RS
- Plangroep Heggen zal het bodemonderzoek aanleveren; RH
- In Nieuwstadt t.p.v. de kruising Millenerstraat-Haverterpoort ligt een vervallen WML leiding. Plangroep Heggen zal deze aangeven op de bestekstekeningen; RH
- WML gaat niks aan de huisaansluitingen doen.

ACTIE

3. Ziggo

- Ziggo heeft een aantal geschoten wegoversteken in het plangebied. Deze staan op de tekeningen die Ziggo reeds naar Plangroep Heggen heeft gestuurd. Plangroep Heggen zal deze overnemen op de bestekstekeningen;
- WML kijkt nog naar eventuele andere knelpunten

RH
RS

4. KPN

- KPN heeft geen knelpunten.

5. Algemeen

- Rondom alle nieuwe bomen komen wortelschermen;
- Vanuit de politiek is aangegeven dat de straten in Nieuwstadt als eerste dienen te worden uitgevoerd;
- De werkzaamheden hier zullen in het voorjaar van 2025 starten;
- In de Reinoud van Gelderstraat staat nog een onbekend kastje midden in het trottoir. KPN geeft aan dat dit waarschijnlijk een Ziggo kast is. Plangroep Heggen zal hier nog een mail over sturen.

RH

RH

Verzendlijst

Dhr. H. Bemelmans
Dhr. R. Schumans
Dhr. D. Anthonij
Dhr. J. Housmans
Dhr. S. Verwijlen
Dhr. R. Haenraets

Enexis
WML
KPN
Circet
gemeente Echt-Susteren
Plangroep Heggen B.V.

hugo.bemelmans@enexis.nl
r.schumans@wml.nl
dwright.anthonij@kpn.com
jan.housmans@circet.nl
s.verwijlen@echt-susteren.nl
haenraets@plangroep-heggen.nl