

VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN

Besteknr. 23.077

Datum : 17 april 2025
Gezien: RH

INHOUD		pag.
1	BESCHRIJVING VAN HET TOT STAND BRENGEN BOUWWERK	3
1.1	Toepasbaarheid	
1.2	Omschrijving werkzaamheden	
1.3	Locatie werkzaamheden	
1.4	Aanvangsdatum/bouwtijd	
2	BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN	4
2.1	Opdrachtgever	
2.2	Ontwerpbureau	
2.3	Directie/toezicht	
2.4	Aannemer	
2.5	Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid	
3	COÖRDINATIE VOOR ONTWERPFASE	5
4	COÖRDINATIE VOOR DE UITVOERING	6
5	BESTEKSANALYSE VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN	7
6	VEILIGHEIDSKLASSEN	8
6.1	Veiligheidsklassen	

1. BESCHRIJVING VAN HET TOT STAND BRENGEN BOUWWERK

1.1 Toepasbaarheid

Dit V&G-plan is van toepassing op werken ten behoeve van de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden.

1.2 Omschrijving werkzaamheden

De werkzaamheden zijn beschreven in het volgende bestek:

Bestek 23.077

Susteren fase 1 en Nieuwstadt fase 5

Opdrachtgever: Gemeente Echt-Susteren

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
- het schonen van het terrein;
- het verwijderen van verhardingen;
- het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemaling;
- het uitvoeren van grondwerken;
- het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;
- het verwerken van funderingen;
- het aanbrengen van verhardingen;
- het uitvoeren van bijkomende werken;
- het onderhouden van de werken.

1.3 Locatie werkzaamheden

Susteren fase 1 is gelegen in de Reinoud van Geldertsraat, Swentiboldstraat, Molenveldweg en Gregoriuslaan te Susteren in de gemeente Echt-Susteren.

Nieuwstadt fase 5 is gelegen in de Millenerstraat en een gedeelte van de Haverterpoort te Nieuwstadt in de gemeente Echt-Susteren..

1.4 Aanvangsdatum/bouwtijd

1. De start van het werk zal 5 dagen na gunningsbrief plaatsvinden, conform par. 7 lid 1 van de UAV 2012;
2. Het werk dient te zijn opgeleverd binnen 220 werkbare werkdagen. Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard is niet van toepassing;
3. Cultuurtechnische werkzaamheden dienen binnen het plantseizoen te worden opgeleverd binnen 25 werkbare dagen. Na de oplevering in deze periode gaat de nazorg na oplevering in;
4. Het werk dient gefaseerd te worden uitgevoerd e.e.a. volgens bepaling 01.13.07, deel 3 van dit bestek;
5. Indien het werk niet uiterlijk binnen de in lid 2 genoemde beschikbare werkbare werkdagen opgeleverd is, bedraagt de korting, zoals bedoeld in par. 42 lid 2 van de UAV 2012 € 1.500,- per dag.

2. BIJ DE TOTSTANDKOMING BETROKKEN PARTIJEN

2.1 Opdrachtgever

Naam	Gemeente Echt-Susteren
Adres	Postbus 450
Postcode/plaats	6100 AL Echt
Telefoon	0475 - 478 478
E-mail	info@echt-susteren.nl
Contactpersoon	de heer S. Verwijlen

2.2 Ontwerpbureau

Naam	Plangroep Heggen BV
Adres	Postbus 44
Postcode/plaats	6120 AA Born
Telefoon	046 – 458 22 22
E-mail	haenraets@plangroep-heggen.nl
Contactpersoon	de heer R. Haenraets

2.3. Directie/toezicht

Naam	Track Civiel Contractmanagement
Adres	Heerepad 24
Postcode/plaats	6097 DJ Heel
Telefoon	06-53706412
E-mail	theo.vleeshouwers@trackciviel.nl
Contactpersoon	de heer T. Vleeshouwers

2.4 Aannemer

Naam	-
Adres	-
Postcode/plaats	-
Telefoon	-
Telefax	-
Contactpersoon	-

2.5 Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Naam	I-SZW
Adres	Godsweetersingel 10
Postcode/plaats	6040 AX Roermond
Telefoon	0475 – 35 66 66
Telefax	0475 – 35 66 60
Contactpersoon	-

3. COÖRDINATIE VOOR ONTWERPFASE

Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 6 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet, is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:

Naam	Plangroep Heggen BV
Adres	Postbus 44
Postcode/plaats	6120 AA Born
Telefoon	046 – 458 22 22
E-mail	haenraets@plangroep-heggen.nl
Contactpersoon	de heer R. Haenraets

4. COÖRDINATIE VOOR DE UITVOERING

Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid (V&G-coördinatie), zoals bedoeld in artikel 6 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet, dient tijdens de uitvoeringsfase te worden verzorgd door de aannemer van het RAW-bestek 23.077.

De coördinatietaken en -verantwoordelijkheden omvatten de totale uitvoeringsduur van het bouwwerk en alle bouwactiviteiten.

Voor het uitvoeringstijdschema van het bouwwerk wordt verwezen naar:
het door de aannemer op te stellen tijdschema.

5. BESTEKSANALYSE VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN (niet uitputtend)

Bouwfase	Bestekspost per hoofdstuk	Activiteit	Risico-oorzaak	Suggesties
Bouwplaatsvoorzieningen/inrichting	Allen	Laden/lossen monteren verkeersbewegingen	werken in nabijheid verkeer	01.12.01 t/m 01.12.03
Werken in/langs het verkeer	Allen	diversen	binnen kraanbereik laden/lossen geluidshinder, trillingshinder, verkeershinder, uitlaatgassen, stofoverlast, verkeersbewegingen werkverkeer	zie Arbo-eisen Publicatie CROW 96b
Kabels/leidingen	Allen	grondwerken	kabels en leidingen in/langs cunet en sleuf	zie bestek: 01.09.02 en 01.09.03 Tekeningen Nutsbedrijven
Funderingen/ Grondwerk	113, 12, 14, 167 213, 22, 24	diversen	binnen kraanbereik laden/lossen geluidshinder, trillingshinder, verkeershinder, uitlaatgassen, stofoverlast, bedelving Ontplobbare oorlogsresten	Zie Arbo-eisen Voorlichting en onderricht Zie Hoofdstuk 6 Veiligheidsklassen Vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten
Rioleringen	114, 13 214, 23	diversen	binnen kraanbereik laden/lossen geluidshinder, trillingshinder, verkeershinder, uitlaatgassen, stofoverlast, fysieke belasting	Zie Arbo-eisen Voorlichting en onderricht
Verhardingen	112, 15, 167 212, 25	diversen	binnen kraanbereik laden/lossen geluidshinder, trillingshinder, verkeershinder, uitlaatgassen, stofoverlast, fysieke belasting	Zie Arbo-eisen Voorlichting en onderricht Ergonomisch materieel
Bijkomende werkzaamheden	111, 16 211, 26	diversen	binnen kraanbereik laden/lossen geluidshinder, trillingshinder, verkeershinder, uitlaatgassen, stofoverlast, fysieke belasting	Zie Arbo-eisen Voorlichting en onderricht Ergonomisch materieel

6. VEILIGHEIDSKLASSEN

6.1 Veiligheidsklassen

Alle werkzaamheden betreffende de grond en het funderingsmateriaal kunnen in de veiligheidsklasse ‘Basishygiëne’ uitgevoerd worden.

Voor meer informatie over de milieuhygiënische bodemkwaliteit en de veiligheidsklassen kan men de in het bestek benoemde verkennende bodemonderzoeken raadplegen.